

Vendor Bill CON/2025/09/0017 فاتورة المورد

Invoice Number:	CON/2025/09/0017	رقم الفاتورة
Invoice Issue Date:	2025-09-11	تاريخ إصدار الفاتورة
Reference:	مستخلص رقم 5	رقم الإشارة

BUYER:	المشتري:	SELLER:	المورد:
Name:	(سكلان عبدالله محمد (ميكانيكا	Name:	شركة يماس العربية للمقاولات
Address:	(سكلان عبدالله محمد (ميكانيكا	Address:	شركة يماس العربية للمقاولات حي RUH 13313 Saudi المصدة 21 الرياض Arabia
City:		City:	الرياض
Country:		Country:	Saudi Arabia
VAT Number:		VAT Number:	312047168800003
CR Number:		CR Number:	

المجموع شامل ضريبة القيمة المضافة SUBTOTAL (INCLUSIVE OF VAT)	قيمة الضريبة VAT AMOUNT	المجموع الفرعي بدون الضريبة SUBTOTAL (EXCLUSIVE OF VAT)	نسبة الضريبة TAXES	سعر الوحدة UNIT PRICE	الكمية QUANTITY	الوصف DESCRIPTION
SR 902.50	SR -47.50	SR 950.00	-5%	SR 950.00	1.00 Units	تأسيس الاول
SR 3,420.00	SR -180.00	SR 3,600.00	-5%	SR 900.00	4.00 Units	تأسيس الدور الملحق
SR 1,187.50	SR -62.50	SR 1,250.00	-5%	SR 250.00	5.00 Units	صرف تكييف الدور الارضى صرف تكييف الدور الارضى
SR 855.00	SR -45.00	SR 900.00	-5%	SR 300.00	3.00 Units	صرف تكييف الدور الاول
SR 760.00	SR -40.00	SR 800.00	-5%	SR 200.00	4.00 Units	صرف تكييف الدور الملحق

SR 7,500.00	Invoice Taxable Amount / المبلغ الخاضع للضريبة غير شامل ضريبة القيمة المضافة
SR -375.00	ضمان أعمال
SR 7,125.00	إجمالي قيمة الفاتورة شامل ضريبة / Invoice Total (inclusive of VAT) / القيمة المضافة


Total amount in words:
Seven Thousand One Hundred And Twenty-Five Riyal

المبلغ الإجمالي
سبعة آلاف ومائة وخمسة و عشرون

Invoice No:-														كلان اخو منظره
Invoice Date :		11/9/2025												
Total No villas :-														
	UNIT	Q.S	RATE	AMOUNT	Previous			Current			cumulative			
					Qty	Progress %	Amount	Qty	Progress %	Amount	Qty	Progress %	Amount (RS)	
Raft			990		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Ground Slab & Wall			840		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
First Slab & Wall			840		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Roof Slab & Wall			350		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
First Fix Ground			1000		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
First Fix First			950		4	100%	3800	1	100%	✓ 950	5	100%	✓ 4750	
First Fix Roof			900		15	100%	13500	(4)	100%	✓ 3600	19	100%	17100	
Upper Roofs					0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Water Supply Pipes Install & Test			400		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Pump & Valves Install & Test			250		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Garden					0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Water Supply Pipes Install & Test			450		2	100%	900	0	0	100%	0	2	100%	900
Drainage Pipes Install & Test			600		2	100%	1200	0	0	100%	0	2	100%	1200
Hose Bib Installation			60		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Pump & Valves Connection With Tank			150		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Fixture unit , Floor Drain, Shower Drain,Clean out , Wash Machine, Exhaust Fan					0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Ground Floor			450		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
First Floor			600		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Roof Floor			450		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
A.C DRAIN Ground Floor			250		1	100%	250	5 /	100%	✓ 1250	6	100%	1500	
A.C DRAIN First Floor			300		3	100%	900	3 /	100%	✓ 900	6	100%	1800	
A.C DRAIN Roof Floor			200		2	100%	400	4 /	100%	✓ 800	6	100%	1200	
A.C ELPOW AT ROOF			100		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
RAIN WATER ELPOW AT GROUND RISER			50		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
Total			10,300		0	100%	0	0	0	100%	0	0	100%	0
													28,450.00	الاجمالي
													1,422.50	خصم 5% تأمين اعمال
													-	خصومات اخرى
													-	اعمال اضافيه
													27,027.50	صافي الاعمال بعد الخصم
													.00	كش
													27,027.50	المستحق صرفه التنفيذ

المدير التنفيذي	الحسابات	إدارة التكاليف	المكتب الفني	مدير المشروع	مدير الموقع
		<i>Bayan</i>			

	1st fix ground	1st fix first		1st fix roof		A.C DRAIN GR		A.C DRAIN FIRST		A.C DRAIN ROOF		GARDEN	
1		V1b	925	V1b	901	V1a	783	V1a	783	V1a	783	V3a	752
2		V1b	905	V1b	903	V1b	859	V1b	859	V1b	859	V3a	754
3		V1b	901	V1b	911	V1b	857	V1b	857	V1b	857		
4		V1b	911	V2	917	V1b	855	V1b	855	V1b	855		
5		V1b	909	V1b	907	V1b	851	V1b	851	V1b	851		
6				V1b	902	V1b	853	V1b	853	V1b	853		
7				V1b	904								
8				V1b	908								
9				V1b	910								
10				V2	921								
11				V1b	862								
12				V1b	858								
13				V1b	855								
14				V1b	857								
15				V1b	859								
16				V3a	898								
17				V2	864								
				V3b	913								
				V1b	905								



 31.10.2020